

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель общественной комиссии

Глава

В.П. Карпов



Протокол № 133

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2017г» и «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022годы»

05 декабря 2017г

п. Айхал

Присутствовали:

Василий Петрович Карпов

Глава администрации

Сергей Алексеевич Домброван

Заместитель директора по общим вопросам
Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО),
Председатель Айхальского поселкового совета

Чинилов Алексей Викторович

Начальник фабрики № 8
АК «АЛРОСА» (ПАО),
депутат АПС избирательного
округа №8

Курявый Виктор Николаевич

Директор МУП «АПЖХ»

Горенко Александр Александрович

Маркшейдер участковый
карьера АГОК АК «АЛРОСА»
(ПАО), председатель Союза молодых
специалистов АГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)

Возная Ольга Витальевна

Заместитель Главы администрации

Коровина Ольга Михайловна

Ведущий специалист по
градостроительной деятельности

Петровска Галия Сен- Шэйевна

Директор МУДО «ЦДО «Надежда»

Павлова Светлана Александровна

Главный специалист по ЖКХ

Злобина Е.В.

Главный редактор информационной
еженедельной газеты «Новости Айхал»

ПОВЕСТКА

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2017г» и «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022годы»

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на 2017г».

Завершены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Энтузиастов д.2 08.09.2017года. Подрядная организация ООО СМК «Юбилейный» сумма по МК 87 от 29.06.2017г. 2813,345 тыс. рублей., оплачена в полном размере.

Завершены работы по реконструкции фонтана по ул. Бойко д.1а 18.09.2017года. Подрядная организация ООО «СВК» сумма по МК 86 от 05.07.2017г., 1593,18 тыс. рублей, оплачена в полном размере.

Экономия по торгам составила 207,02 тыс. рублей. По общественным обсуждениям сумма направлена на закуп и поставку МАФ (урна на бетонном основании 5шт., лавочки на металлических ножках-4 шт., карусель трех местная – 2 шт.).

Заключен МК №101 от 10.10.2017г. на сумму 207,00тыс. руб.

Исполнитель ООО «Игробум» г. Новосибирск. срок исполнения контракта до 20.12.2017года.

Экономия по торгам 22, 78руб, направлена на закуп новогодней гирлянды.

Главный специалист по ЖКХ С.А. Павлова

2.О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022гг»

Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации №169 от 10.02.2017г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений», разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказом Минстроя Российской Федерации №114 от 21.02.2017г. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) «Формирования современной городской среды на 2017 год». На основании Указа главы Республика Саха (Якутия) №1802 от 15.03.2017г подпрограмма «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Саха (Якутия)» проведена следующая работа:

Разработаны и утверждены:

- 1. Порядок организации деятельности общественной комиссии от 30.03.2017г №78;**